

## Plánované projekty na rok 2020 a ich plnenie

Projekty boli schválená na riadnom zastupiteľstve dňa 5.2.2020 a

1./ **Materská škola – projektová dokumentácia na zateplenie** (schválené v uznesení 6/2020 zo dňa 5.2.2020 v sume 12.000.- €) – realizované VO na dodávateľa, prihlásených 5 uchádzačov, vysúťažená suma : **9.360.-€** - ZOD č. LIP2020/00036-00186 zo dňa 4.5.2020

Projektová dokumentácia vypracovaná v mesiaci jún 2020-

**s p l n e n é**

2./ **Materská škola – príprava projektovej dokumentácie na SP** – Projektová dokumentácia bola pripravená a vypracovaná, na základe ktorej bola realizovaná stavba „Oprava terasy a prístavba materskej školy v obci Lipovec“ v mesiacoch júl – október 2020 cena projektovej dokumentácie bola **500.-€**

**s p l n e n é**

3./ **Hasičská zbrojnica – budovanie zasadacej miestnosti a zateplenie garáže** – zrealizované, nákupom materiálu a prácou aj s účasťou DHZO, ktorí vykonali práce v mesiacoch marec – október 2020 cena materiálu : **550.- €**

**s p l n e n é**

4./ **Cintorín – výmena oplotenía** – realizované ako dielo „*Rekonštrukcia oplotenía miestneho cintorína v obci Lipovec*“ ZOD č. LIP2020/00036-00185 zo dňa 27.4.2020, firma Peter Lamoš – MONT Final v sume **4 270.- € s DPH**

- **dokončenie výmeny oplotenía** – Dielo realizované na základe Uznesenie OcZ č. 28/2020 zo dňa 24.6.2020, ako „*Dokončenie rekonštrukcie oplotenía miestneho cintorína v obci Lipovec*“ ZOD LIP2020/00036-01242 zo dňa 15.7.2020 firma Peter Lamoš – MONT Final v sume **5 589,00.- € s DPH**

Dielom bola ukončená rekonštrukcia celého oplotenía, výmena vstupnej brány a vybudovanie ďalšieho vstupu z ul. Dúbravy.

**Celková cena diela : 9 859,00 € s DPH**

**s p l n e n é**

5./ **Svetlo na ul. Pastovník** – realizované firmou TIPLUX s.r.o. Košice v mesiaci júl 2020

**Cena 1 230 € s DPH**

**s p l n e n é**

6./ **Oprava asfaltových povrchov ul. Dúbravy** – realizované v rámci opravy povrchov v obci Lipovec firmou Servis pre pozemné komunikácie v hodnote **3 787,64 € s DPH**

**s p l n e n é**

7./ **Materská škola** - Projekt „*Oprava terasy a prístavba Materskej školy v obci Lipovec*“ ZOD LIP/2020/ 001235 zo dňa 4.7.2020 A.L.T.Group, Kopčianska 10 Bratislava v celkovej hodnote **38 280.- € s DPH**. Projekt realizovaný v mesiacoch júl – október 2020

**s p l n e n é**

8./ **Stojiská na kontajnery separovaného zberu** – na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 15.4.2020 poslanci odporučili túto investičnú akciu pozastaviť a prehodnotiť ju na rok 2021

**p o z a s t a v e n é**

9./ **Rekonštrukcia bleskozvodov na budove ul. Horná 118** -

na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 15.4.2020 poslanci odporučili túto investičnú akciu nerealizovať.

**p o z a s t a v e n é**

10/ **Ostrovček ul. Hrabiny** – odstránenie porastov a príprava na realizáciu projektu – Peter Lamoš MONT Final – **960.- € s DPH**

Zemné práce a úprava terénu DLJ Trans s.r.o. T. Kľačany – **234.- €**

Ing. Čambor záhradníctvo dodávka rastlín a materiálu **1 306,30 €**

**Advás s.r.o. Hradec Králové – lavičky 506,75 €**

Ostatný materiál detská preliezka – Tunel **270.- €** a pomocný materiál, (betón, farby. Štetce, spojovací materiál **69,05 €**

**Spolu celkom : 3 345,35 € s DPH**

**s p l n e n é**

**11./ Nákup kontajnerov 110 l na papier do domácností** – z dôvodu nesúhlasu spoločnosti OZV ENVI PAK z dôvodov nemožnosti zmeny zmluvy so zberovou spoločnosťou Brantner Fatra v priebehu roka, nie je možnosť zabezpečiť zber z domácností. Prebiehali však intenzívne rokovania s firmou ENVI PAK, čiastočným riešením obce zbieraním papiera v priestoroch obce, mimoriadnymi vývozmi a pod. Po rokovaní sa podarilo dosiahnuť dohodu riešenia zberu papiera iným spôsobom (zmenou frekvencie vývozu pre rok 2021 z dvojmesačného na mesačný cyklus).

**S p l n e n é iným spôsobom**

**12./ Multifunkčné ihrisko** – v roku 2020 z dôvodu volieb do NR SR, Výmeny vlády aj ministerstiev, nebola žiadna vyhlásená žiadna výzva na dotáciu na vybudovanie ihrísk.

Z dôvodu prírodných podmienok, opätovného zatápania územia kde bolo plánované vybudovanie multifunkčného ihriska, v priestore pri futbalovom ihrisku z telesa derivačného kanála elektrárne by bola investícia ohrozená znehodnotením vodou. Je potrebné hľadať náhradné riešenia na umiestnenie stavby, ale vzhľadom k charakteru terénu obce je problematické nájsť vhodnú plochu na takýto projekt.

**n e r e a l i z o v a n é**

*V roku 2020 boli realizované projekty v celkovej hodnote*

**66 911,99 €**