

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Typ monitorovacej správy:	Následná	Poradové číslo monitorovacej správy:	3	Monitorované obdobie:	29. 3. 2024 - 13. 5. 2025
---------------------------	----------	--------------------------------------	---	-----------------------	---------------------------

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	„Materská škola FVZ 12kW Lipovec“	Kód ITMS2014+:	310041DHR2
Prijímateľ:	00316776 (IČO) - Obec Lipovec	Partneri:	
Riadiaci orgán:	RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia	Sprostredkovateľský orgán:	SORO_OPKZP_SIEA - Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA
Názov fondu:	Európsky fond regionálneho rozvoja	Kód výzvy/vyzvania:	OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Začlenenie do programovej štruktúry

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

- 310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
 - 310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
 - 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

- 4 - 04 - Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
 - 4.1 - 4a - Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov
 - 310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Stredné Slovensko	Žilinský kraj	Martin	Lipovec
Poznámka k miestu realizácie č. 1:		Predmetom projektu je objekt materskej školy a obecného úradu (v spoločnej budove). Budova je vedená na liste vlastníctve 530, súpisné číslo 290, budova sa nachádza na parcele číslo KN-C 464/7, katastrálne územie Lipovec. Budova je vo vlastníctve žiadateľa. Adresa: Lipovec, ul. Hrabiny 290/11, 038 61 Vrútky.				

2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

3. Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

Projekt prispieva k horizontálnemu princípu udržateľného rozvoja, k enviromentálnemu pilieru, konkrétne k cieľu 1 "podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. Predmetom projektu bola inštalácia FV panelov na streche Materskej školy Lipovec

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

Predmetom projektu bolo vybudovanie fotovoltaikej elektrárne ako zdroja výroby elektriny zo slnečnej energie, ktorý bol umiestnený na streche polyfunkčnej Materskej školy v obci Lipovec vo vlastníctve žiadateľa - obce Lipovec. Jeho realizovanie je v súlade, resp. naplňuje ciele EÚ a teda aj SR - OP KŽP v oblasti udržateľného a efektívneho využívania prírodných zdrojov, zabezpečujúceho ochranu životného prostredia, adaptáciu na zmenu klímy a podporu energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva.

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

Projekt bol realizovaný v súlade s princípmi nediskriminácie a rovnosti mužov a žien tak, aby nedochádzalo k zvýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb pri výbere a odmeňovaní zamestnancov. Pri výbere administratívnych a odborných kapacít zapojených do riadenia a realizácie projektu bol doržaný princíp rovnosti mužov a žien a princíp nediskriminácie tak, aby nedochádzalo k horizontálnej alebo vertikálnej rodovej segregácii.

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

Projekt bol realizovaný v súlade s princípmi nediskriminácie a rovnosti mužov a žien tak, aby nedochádzalo k zvýhodneným podmienkam pre akúkoľvek skupinu osôb pri výbere a odmeňovaní zamestnancov. V rámci mzdového ohodnotenia administratívnych a odborných kapacít nedochádzalo k nerovnému odmeňovaniu za rovnakú prácu na základe pohlavia alebo príslušnosti k akejkoľvek znevýhodnenej skupine osôb.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

Vzhľadom na vyššie uvedené opatrenia možno skonštatovať, že projekt je v súlade s princípmi podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie podľa čl.7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.1303/2013 zo 17.12.2013. V rámci uskutočnených verejných obstarávaní bol uplatnený princíp nediskriminácie a to tak, že žiadne osoby bez ohľadu na ich pohlavie, vek, rasu, vierovyznanie, etnickú, či politickú príslušnosť, zdravotný stav a podobne - neboli uprednostňované a ani znevýhodňované a do VO mali možnosť zapojiť sa osoby bez ohľadu na ich príslušnosť k rodovej, rasovej, náboženskej, etnickej či inej komunite. Rovnako výsledky budú môcť využívať všetky osoby bez rozdielu.

4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Nezaevidované

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
335DHA300001 - Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny	Nie	P0080 - Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	UR	Áno	MWh/rok	10,656	10,656	100,0000	10,656	100,0000
335DHA300001 - Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny	Nie	P0103 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	UR	Áno	t ekviv. CO2	1,7796	1,7796	100,0000	1,7796	100,0000
335DHA300001 - Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny	Nie	P0705 - Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	UR	Nie	MWe	0,0129	0,0129	100,0000	0	0,0000
335DHA300001 - Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny	Nie	P0706 - Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	UR	Nie	MW	0,0129	0,0129	100,0000	0	0,0000

5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
P0080 - Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	UR	Áno	MWh/rok	Súčet	10,656	10,656	100,0000	10,656	100,0000
P0103 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	UR	Áno	t ekviv. CO2	Súčet	1,7796	1,7796	100,0000	1,7796	100,0000
P0705 - Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	UR	Nie	MWe	Súčet	0,0129	0,0129	100,0000	0	0,0000
P0706 - Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	UR	Nie	MW	Súčet	0,0129	0,0129	100,0000	0	0,0000

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky:	45 507,14 €	Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:	45 507,14 €
----------------------------------	-------------	---	-------------

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
335DHA300001 - Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny	9.2023	9.2023	3.2024	3.2024	45 507,14	45 507,14	0,00	45 507,14
Podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:					45 507,14	45 507,14	0,00	45 507,14

7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:	Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:	Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:

8. Iné peňažné príjmy projektu

Nevzťahuje sa

9. Iné údaje na úrovni projektu

Iný údaj	Konkrétny cieľ	Merná jednotka	Skutočný stav kumulatív	Skutočný stav ročný
D0022 - Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	310040011 - 4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR	m2	62,104	62,104

9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobných činností prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?	Nie

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Neboli identifikované žiadne problémy a riziká.

11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?	Áno
Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?	Nie

Publicita projektu

Publicita projektu je zabezpečená prostredníctvom plagátu na Obecnom úrade v Lipovci a na web stránke obce Lipovec: www.lipovec.sk

12. Kontaktné údaje

Subjekt:	OBEC LIPOVEC	Identifikátor (IČO):	00316776
Meno a priezvisko	Adresa na doručovanie písomností	E-mail	Telefonický kontakt
Ing. Dana Petrášková	Hrabiny 375/73, 03861 Lipovec	starostka@lipovec.sk	0911898759

13. Poznámky

Nezaevidované

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Neobsahuje žiadne prílohy

15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé. Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
.....		Ing. Dana Petrášková	00316776 (IČO) - Obec Lipovec	